


Erneuerung „Filsgebiet-West“

Projekt ID: FilsW_01	Projektleiter/-in Bau: Oliver Bausch	Abteilung: VBA	Entwicklung Status Gesamtprojekt
Berichtsdatum: 25.01.23	Standort: Plochingen	letzte Meldung	 AKTUELL 
		KW/Jahr	52/22 04/23

Kostenentwicklung

- Gesamt Budget noch nicht festgelegt

Finanzstatus [MEUR]

Aktuelles Budget wurde noch nicht festgelegt	0,00
Prognose	0,00
Akt. Ist-Vergabe (Bestellungen)	0,00
Akt. Ist-Zahlungen	0,00

Terminstatus

- GR-Sitzung Teams vorgestellt
- Übergeordnete Vermessung bis Ende 02.23
- Scoping-Termin durchgeführt
- RP-Gespräch bezüglich der Gewässerökologiemassnahme 24.01.23
- Klausurtagung 28.01.2023
- Informelle Bürgerbeteiligung 04.23

Projektfortschritt

Project phases: Städtebaulicher Entwurf + B-Plan (08/2022 - 02/2024), BA 1 (Planung - Realisierung), BA 2 (Planung - Realisierung), BA 3 (Planung - Realisierung). Key dates: 07/2024, 11/2027.

Qualitätsstatus

- PKMS eingeführt

Chancen/Risiken

- Aufwendige Einwendungen im B-Planverfahren
- Grundstückserwerb
- Landesstudie Gewässerökologie